

当地第二横断歩道橋修繕工事

1. 工事概要

工事場所：名古屋市港区当地一丁目始め2か町
工期：平成26年11月6日～平成27年3月13日
発注者：名古屋市緑生土木局 港土木事務所 維持第一係

工事内容：

横断歩道橋工：橋面修繕工 70㎡

橋面舗装はぎ取り工（一般部）・ はつり工（階段部）・ 塗膜系防水・ 調整モルタル工・ 薄層カラー舗装工

手摺取替工：手摺取替 49m

手摺撤去工・ 手摺設置工

高力ボルト取替工：摩擦接合用高力ボルト取替 1式

鋼板現場切断工 3.9m・ 高力ボルト取替工 120本・ 現場溶接工 2.6m・ 溶接部材 1式・ 防鳩ネット取替 13㎡

2. 位置図



3. 完成写真

西側階段



添接部

