

平成25年度 刈谷地区橋梁塗装工事

1. 工事概要

工事場所：愛知県刈谷市野田町～松栄町3丁目
 工期：平成25年7月20日～平成26年2月28日
 発注者：国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所
 受注者：株式会社 イヤマトータルブリッジサポート
 工事内容：野田高架橋・野田第1跨道橋・野田第2跨道橋・公園前歩道橋塗替え工事

橋梁塗装工(Rc-I) 完成 2,320㎡

素地調整:1種ケレン・ISO Sa2 1/2 下塗:有機ジンクリッチペイント スプレー

下塗:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー(2回塗)

中塗:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 上塗:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー

橋梁塗装工(Rc-III) 完成 2,270㎡

素地調整:3種ケレンC

下塗:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 刷毛・ローラー(2回塗)

中塗:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 刷毛・ローラー 上塗:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 刷毛・ローラー

橋梁塗装工(Rc-III)(2) 完成 1,210㎡

素地調整:3種ケレンC

下塗:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 刷毛・ローラー(2回塗)

中塗:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 刷毛・ローラー 上塗:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 刷毛・ローラー

橋梁付属物工 1式 構造物撤去工 1式 完成 1.2t

仮設工

吊り足場設置・撤去 完成 1,290㎡

吊り足場設置・撤去(夜間) 完成 50㎡

手摺り先行型枠組足場 完成 470㎡

上り栈橋 完成 8箇所

2. 位置図



3. 完成写真

野田高架橋P57橋脚



野田第1跨道橋



野田第2跨道橋



公園前歩道橋

