

(平成28年度) 新生三枝立体交差Aランプ高架橋 橋りょう補修工事

1. 工事概要

工事場所： 愛知県豊田市新生町ほか地内
工期： 平成28年9月2日～平成29年2月24日
発注者： 豊田市役所 建設部 道路予防保全課

工事内容

新生三枝立体交差Aランプ高架橋

- ・塗替塗装工 (Rc-Ⅰ系) 循環式ハイブリットブラストシステム工法
- ・塗替塗装工 (Rd-Ⅲ系)
- ・剥落防止対策工 ワンガードクリア工法
- ・ひび割れ補修工 低圧充填工法・充填工法
- ・断面修復工 左官工法
- ・落下防止柵取替工
- ・仮設工 (吊足場、板張防護、シート張防護、枠組足場)

2. 位置図



3. 完成写真

