

橋梁補修工事の内鋼橋塗替え塗装工(その2)

1. 工事概要

工事場所：愛知県海部郡蟹江町旭2丁目地内始め
路線名：主要地方道 一宮蟹江線（蟹江高架橋）
工期：平成26年11月15日～平成27年8月31日
発注者：愛知県海部建設事務所
工事内容：

現場塗装工：橋梁塗装工(Rc-Ⅲ)1式

素地調整：3種Cケン 6,510㎡・下塗：弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2回塗) 6,510㎡・
中塗：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 6,510㎡・上塗：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 6,510㎡

鋼橋足場設置工：橋梁足場工1式

塗装足場(主体足場)夜間施工 820㎡・塗装足場(主体足場)昼間施工 1,300㎡・中段足場 2,120㎡・
朝顔(両面朝顔)夜間施工 820㎡・朝顔(両面朝顔)昼間施工 1,300㎡・登り栈橋工 1箇所・
朝顔(両面朝顔)夜間施工 820㎡・板張防護(両面朝顔)昼間施工 1300㎡・現場養生工(ケン作業用) 1式

橋梁補修工：橋梁補修工1式

剥落防止 292㎡・水切り 146m・断面修復 0.11㎡・チップング 0.33㎡・排水管取替え 7箇所・沓座モルタル打替 0.012㎡・
鋼製型枠撤去 89.9㎡

2. 位置図



3. 完成写真

蟹江高架橋

