

野立橋補修工事(その2)

1. 工事概要

工 事 場 所： 名古屋市中川区清船町3丁目、清川町4丁目

工 期： 平成26年 9月17日～平成27年 3月27日

発 注 者： 名古屋市長政土木局 中川土木事務所

工 事 内 容：

橋梁補修工:コンクリート部材補修 1式

排水装置設置工(本橋) 6箇所・(歩道橋) 6箇所・床版補修工(鋼板接着部) 0.15m²・橋脚補修工(本橋) 3脚・(歩道橋塗替塗装) 1.1m²

断面修復工 1.34m³・ひび割れ注入工 18.5m³・剥落防止工 113m²・表面被覆工 187m²・橋台補修工 1橋台

橋梁補修工:鋼部材補修 1式

現場塗装(F11(C-5)) 0.4m²・支承アンカーボルト取替工 8箇所・落橋防止装置設置工 1箇所・橋台試掘調査工 1橋台

橋梁足場工(吊足場) 220m²(単管足場) 140掛m² 支保工 16空m³

2. 位置図



3. 完成写真

