

# 平成25年度 1号鈴鹿峠塗装工事

## 1. 工事概要

工事場所： 三重県亀山市関町坂下  
工期： 平成25年3月21日～平成26年12月15日  
発注者： 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所  
四日市国道維持出張所

## 工事内容：

現場塗装工：橋梁塗装工 1式

橋梁塗装工(外面)・素地調整：1種ケレン・ISO Sa2 1/2 7,600㎡ ・下塗：有機シンクッチペイント スプレー 7,600㎡  
下塗：弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 スプレー(2回塗) 7,600㎡ ・中塗：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 7,600㎡  
上塗：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 7,600㎡  
橋梁塗装工(内面)・素地調整：1種ケレン・ISO Sa2 1/2 5,160㎡ ・下塗：有機シンクッチペイント スプレー 5,160㎡  
第1層：変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 5,160㎡ ・第2層：変性エポキシ樹脂塗料 スプレー 5,160㎡  
橋梁塗装工(耐震補強部)・素地調整：4種ケレン 780㎡ ・中塗：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 780㎡  
上塗：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 780㎡

仮設工：橋梁足場工 1式

橋梁足場工：塗装足場(吊足場) 2,900㎡ ・板張防護 2,900㎡ ・シート張防護 2,900㎡

## 2. 位置図



## 3. 完成写真

第1大滝橋



第3大滝橋



第2大滝橋



第4大滝橋

