平成25年度　1号安楽大橋(下り)塗装工事

1. 工事概要

工　事　場　所：　三重県鈴鹿市西冨田町～小田町

工　　期：　平成26年3月21日～平成27年3月25日

発　　注　　者：　国土交通省　中部地方整備局　三重河川国道事務所　四日市国道維持出張所

工　事　内　容：

現場塗装工:橋梁塗装工　1式　(4,900㎡)

素地調整:1種ケレン・ISO　Sa2　1/2　・下塗:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ　ｽﾌﾟﾚｰ
下塗:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料　ｽﾌﾟﾚｰ(2回塗)　・中塗:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用　ｽﾌﾟﾚｰ
上塗:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料　ｽﾌﾟﾚｰ
塗装足場(吊り足場)　1,830㎡　・　板張防護　1,830㎡　・　シート張防護　1,830㎡

橋梁付属物工:橋梁補修工1式

断面修復工　0.1656㎥

2. 位置図

3. 完成写真